産業廃棄物処理施設の維持管理状況(平成29年4月1日~平成30年3月31日)

○焼却設備

(1)冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去

規定項目	冷却設備	排ガス処理設備		
	平成29年4月4日	平成29年4月5日		
ばいじんの除去を行った日	平成29年6月6日	平成29年6月7日		
	平成29年7月25日	平成29年7月26日		
	平成29年9月26日	平成29年9月25日		
	平成29年12月6日	平成29年12月6日		
	平成30年1月10日	平成30年1月13日		

(2)排ガスの測定結果

採取位置		41 = 43		測定結果					
		結果が 得られた日		ダイオキシン類	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	
				ng-TEQ/Nm³	Nm³/h	g/Nm³	mg/Nm³	ppm	
		基準値	0.1	39.7	0.04	700	250		
煙突中間部(図面添付)	H29.4.26	H29.5.11			0.1	<0.001	32	73	
	H29.6.27	H29.7.10			1.200	0.004	100	63	
	H29.8.9	H29.8.28			0.38	0.005	100	64	
	H29.8.9	H29.9.8		0.063					
	H29.10.13	H29.10.27			0.72	0.01	170	73	
	H29.12.27	H30.1.11			0.03	<0.001	54	67	
	H30.2.21	H30.3.12		0.031	< 0.05	0.002	2.8	66	